



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุวรรณ ถึง ถนนลาดยางหลวงชนบท	126,000	124,000	25 ม.ค. 66	25 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดโนนพลวง ถึงลำ ห้วยแคน	261,000	252,000	24 ก.พ. 66	24 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองตะไก่ ไปบ้านห้วย แคน	412,000	398,000	26 ม.ค. 66	24 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านนายวินัย น้อมเจริญ	54,000	52,700	19 มิ.ย. 66	17 ก.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเสมอ แอบบัว ไปทาง คลองสายวีรสิทธิ์	343,500	332,000	6 ก.พ. 66	7 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มเนินสวัสดิ์	299,400	277,000	30 พ.ค. 66	28 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงกลึง	303,000	302,000	25 ม.ค. 66	25 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคุ่มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก	281,000	280,000	9 ม.ค. 66	9 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย บริเวณหน้าบ้านนายสุบรรณ ประสังติโย	197,800	193,000	9 ม.ค. 66	9 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านห้วยแคน ไปบ้านหนองตะ ไก่	393,300	375,000	24 ก.พ. 66	24 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองพิศ ถึงศาล ปู่ตา	343,500	332,000	9 พ.ค. 66	7 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณที่นายนายประเสริฐ ศรีวุฒิมงคล	524,000	515,000	26 พ.ค. 66	8 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังสวน	228,100	226,000	18 เม.ย. 66	17 ก.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระน้ำ ถึงโคกโนนคู่	354,000	353,000	27 มี.ค. 66	25 มิ.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอ หรือหน่วยงานราชการ อื่นๆ	30,000	5,050	7 ก.ค. 66	10 ก.ค. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	20,000	20,000	12 พ.ค. 66	19 พ.ค. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ พัฒนาท้องถิ่น	205,000	202,680	26 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
4	โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ทำการ อบต.บัวใหญ่	965,800	940,000	18 ก.ย. 66	17 ธ.ค. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
5	โครงการปรับปรุงป้ายหินแกรนิต หน้าที่ทำการ อบต.บัวใหญ่	248,800	247,000	4 ก.ค. 66	2 ต.ค. 66	✓			-	-	สำนักปลัด

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้องถิ่น	50,000	48,560	6 ต.ค. 65	8 ต.ค. 65	✓			-	-	สำนักปลัด
7	โครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานวันสำคัญ อำเภอบัวใหญ่	20,000	9,243	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
8	โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	30,000	22,440	17 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	✓			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	45,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,156,900	9,369,700	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,340,600	2,330,200	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบัวใหญ่	80,000	74,200	10 เม.ย. 66	20 เม.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต. บัวใหญ่ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	20,000	19,980	6 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	9,380	27 ก.ค. 66	17 ส.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	572,580	539,297	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	10,000	13 ม.ค. 66	16 ม.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบล	1,547,873	1,547,863	ต.ค. 65	ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
6	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	870,223	660,601.82	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	19,437	24 ส.ค. 66	1 ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	150,000	150,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่	150,000	150,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัวใหญ่	100,000	86,000	24 เม.ย. 66	9 พ.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	27,955	24 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	✓			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	5,475	4 ก.ค.66	7 ก.ค. 66	✓			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทางในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	50,000	46,800	18 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000	28,500	30 มี.ค. 66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	21 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	✓					กอง สาธารณสุขฯ
4	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า)	60,000	56,410	26 เม.ย. 66	3 พ.ค. 66	✓					กอง สาธารณสุขฯ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบัวใหญ่	60,000	29,800	19 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	150,000	150,000	20 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา	20,000	20,000	18 เม.ย. 65	22 เม.ย. 65	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่	70,000	70,000	28 ก.ค. 66	16 ส.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
5	โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	110,000	109,200	24 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	✓			-	-	กองการศึกษาฯ

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	22,300	22,220	29 ธ.ค. 65 11 เม.ย. 66	4 ม.ค. 66 17 เม.ย. 66	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	28,100	31 ส.ค. 66	22 ก.ย. 66	✓					สำนักปลัด
3	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชใน แหล่งน้ำ	30,000	29,000	17 ก.ค. 66	17 ส.ค. 66	✓					สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุวรรณ ถึงถนนลาดยางหลวงชนบท	126,000	124,000	25 ม.ค. 66	25 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดโนนพลวง ถึงลำห้วยแคน	261,000	252,000	24 ก.พ. 66	24 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองตะไก่อ่ ไปบ้านห้วยแคน	412,000	398,000	26 ม.ค. 66	24 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านนายวินัย น้อมเจริญ	54,000	52,700	19 มิ.ย. 66	17 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเสมอ แอบบัว ไปทางคลองสวย รีสอร์ท	343,500	332,000	6 ก.พ. 66	7 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มเนินสวัสดิ์	299,400	277,000	30 พ.ค. 66	28 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงกลึง	303,000	302,000	25 ม.ค. 66	25 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคุ่มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก	281,000	280,000	9 ม.ค. 66	9 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย บริเวณหน้าบ้านนายสุบรรณ ประสงค์ิโย	197,800	193,000	9 ม.ค. 66	9 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านห้วยแคน ไปบ้านหนองตะไก่อ่	393,300	375,000	24 ก.พ. 66	24 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองพิศ ถึงศาล ปู่ตา	343,500	332,000	9 พ.ค. 66	7 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณที่นายนายประเสริฐ ศรีวุฒิมงคล	524,000	515,000	26 พ.ค. 66	8 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังสวน	228,100	226,000	18 เม.ย. 66	17 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระน้ำ ถึงโคกโนนตู	354,000	353,000	27 มี.ค. 66	25 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	30,000	5,050	7 ก.ค. 66	10 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
16	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	20,000	20,000	12 พ.ค. 66	19 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น	205,000	202,680	26 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ทำการ อบต.บัวใหญ่	965,800	940,000	18 ก.ย. 66	17 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการปรับปรุงป้ายหินแกรนิต หน้าที่ทำการ อบต.บัวใหญ่	248,800	247,000	4 ก.ค. 66	2 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	50,000	48,560	6 ต.ค. 65	8 ต.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานวันสำคัญ อำเภอบัวใหญ่	20,000	9,243	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	30,000	22,440	17 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000	45,500	ต.ค. 65	ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,156,900	9,369,700	ต.ค. 65	ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,340,600	2,330,200	ต.ค. 65	ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่	80,000	74,200	10 เม.ย. 66	20 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.บัวใหญ่ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	20,000	19,980	6 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	9,380	27 ก.ค. 66	17 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	572,580	539,297	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	10,000	13 ม.ค. 66	16 ม.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
31	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล	1,547,873	1,547,863	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	870,223	660,601.82	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	19,437	24 ส.ค. 66	1 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	150,000	150,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่	150,000	150,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัวใหญ่	100,000	86,000	24 เม.ย. 66	9 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	27,955	24 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	5,475	4 ก.ค.66	7 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	50,000	46,800	18 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000	28,500	30 มี.ค. 66	30 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	21 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	60,000	56,410	26 เม.ย. 66	3 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบัวใหญ่	60,000	29,800	19 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	150,000	150,000	20 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
45	โครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา	20,000	20,000	18 เม.ย. 65	22 เม.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่	70,000	70,000	28 ก.ค. 66	16 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	110,000	109,200	24 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	22,300	22,220	29 ธ.ค. 65 11 เม.ย. 66	4 ม.ค. 66 17 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	28,100	31 ส.ค. 66	22 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชใน แหล่งน้ำ	30,000	29,000	17 ก.ค. 66	17 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		22,770,676	21,422,291.82	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรค เกิดจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย และขาดการบูรณาการ การประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ส่วนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือดำเนินการแล้วประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และโครงการฝึกอาชีพที่ได้จัดทำให้กับประชาชน แต่ไม่มีการนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ด้านระเบียบกฎหมาย ต้องแก้ไขปัญหาด้านสังคมและด้านการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริการ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล และโครงการหรือกิจกรรม ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และโครงการฝึกอาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับการฝึกอาชีพที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น