



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานก่อสร้าง

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านช่างแถม ต่อจากงบปี 61 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1	151,500	151,200	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	✓			กองช่าง	11 พ.ย. 67 - 9 ก.พ. 68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองพะเนียด เชื่อมต่อบ้านหนองโดน ตำบลกุดจอก บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3	241,800	241,300	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	✓			กองช่าง	11 พ.ย. 67 - 9 ก.พ. 68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มสวนผัก (หลังโรงฆ่าสัตว์) บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4	241,800	241,300	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	✓			กองช่าง	11 พ.ย. 67 - 9 ก.พ. 68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสุวรรณ วาปีทะ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11	241,800	241,300	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	✓			กองช่าง	18 พ.ย. 67 - 16 ก.พ. 68
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระหมู่บ้าน บ้านคีม่วง หมู่ที่ 13	161,900	161,600	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	✓			กองช่าง	18 พ.ย. 67 - 16 ก.พ. 68
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8	116,900	115,100	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	✓			กองช่าง	19 ธ.ค. 67 - 17 ก.พ. 68
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายอนันต์ อาจธานี ถึงสระหนองแต้ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6	129,900	128,900	พ.ย. 67 - ก.ค. 68	✓			กองช่าง	16 ม.ค. - 17 มี.ค. 68
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ไปซอยบ้านนายเจริญ วงศ์หนูพะเนา บ้านหนองตะไไ หมู่ที่ 7	168,600	168,600	พ.ย. 67 - ก.ค. 68	✓			กองช่าง	16 ม.ค. - 17 มี.ค. 68

1.1 งานก่อสร้าง

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านห้วยแคน ไปคุ้มสวนผัก บ้านท่าเนิน เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8	400,300	399,400	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	✓			กองช่าง	3 ก.พ. - 4 พ.ค. 68
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้าน ไปวัดป่าประชา- สามัคคีธรรม บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ 14	400,300	399,400	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	✓			กองช่าง	7 ก.พ. - 8 พ.ค. 68
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองสุข ถึงสามแยก ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสระครก บ้านสระครก หมู่ที่ 10	400,300	399,400	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	✓			กองช่าง	12 ก.พ. - 14 พ.ค. 68

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. แผนงานบริหารทั่วไป

2.1 งานบริหารทั่วไป

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	20,000	20,000	ก.ค. - ส.ค. 68	✓			สำนักปลัด	29 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาสังคม

3. แผนงานงบกลาง

3.1 งานงบกลาง

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,500,000	5,130,900	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		สำนักปลัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,500,000	1,150,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		สำนักปลัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	70,000	27,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		สำนักปลัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา

4. แผนงานการศึกษา

4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบล	1,698,300	809,838	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		กองการศึกษาฯ	ไตรมาส ละ 1 ครั้ง
2	อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	150,000	150,000	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	✓			กองการศึกษาฯ	2 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	542,025	94,636	มิ.ย. - ก.ย. 68		✓		กองการศึกษาฯ	พ.ค. - ก.ค. 68
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,700	11 ม.ค. 68	✓			กองการศึกษาฯ	23 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	210,000	207,490	ธ.ค. 67	✓			กองการศึกษาฯ	2 ธ.ค. 67 - 6 ม.ค. 68

7.2 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	220,000	177,495	ก.พ. - มี.ค. 68	✓			กองการศึกษาฯ	1 ก.พ. - 25 มี.ค. 68

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	40,000	39,300	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68		✓		สำนักปลัด	25 ธ.ค. 67 - 16 ม.ค. 68

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริการ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ในขณะที่วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่คือ “ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แต่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนและชัดเจน ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือดำเนินการแล้วประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์โดยสอบถามจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ไปได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โครงการฝึกอาชีพที่ได้จัดทำให้กับประชาชน แต่ไม่มีการนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับการฝึกอาชีพที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการหาตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากขึ้น