



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณศาลปู่ตา บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9	กองช่าง	กว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	484,400.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	97.23	13,400.00	6 มิ.ย. 68 - 2 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. รอบสระหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	กองช่าง	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	396,200.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	98.44	6,200.00	1 เม.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางคำวัง โนนอก ไปทางศาลปู่ตา บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร และบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวม 223 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	378,900.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	99.23	2,900.00	18 ก.ค. 68 - 15 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายรเรียง กล้าหาญ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	344,700.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	99.51	1,700.00	10 เม.ย. 68 - 8 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	452,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	99.56	2,000.00	12 เม.ย. 68 - 10 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์ บ้านหนองตะ ไถ่ หมู่ที่ 7	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัว ใหญ่ กำหนด	179,400.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	98.10	3,400.00	18 ก.ค. 68 - 15 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านผู้ใหญ่บ้าน เชื่อมถนนหนอง ตะไถ่ซอยข้าง บ้านโนนพลวง หมู่ ที่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 340.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	274,300.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	99.53	1,300.00	26 มิ.ย. 68 - 23 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สระน้ำอ้อม ถึงถนนลาดยาง บ้าน น้ำอ้อม หมู่ที่ 11	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัวใหญ่ กำหนด	297,500.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	99.50	1,500.00	26 มิ.ย. 68 - 23 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านห้วยแคน ไปคุ้มสวนผัก บ้าน ท่าเนิน เชื่อมต่อเขต เทศบาล เมืองบัวใหญ่ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 842 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง ท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	400,300.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	99.68	1,300.00	4 ก.พ. 68 - 4 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก หมู่บ้าน ไปวัดป่าประชาสามัคคี ธรรม บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ 14	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด	400,300.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	99.68	1,300.00	8 ก.พ. 68 - 8 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทาง ทิศใต้ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัวใหญ่ กำหนด	400,300.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	99.68	1,300.00	19 มี.ค. 68 - 16 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายทองสุข ถึงสามแยกศูนย์ ปฏิบัติธรรมบ้านสระครก บ้าน สระครก หมู่ที่ 10	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัวใหญ่ กำหนด	400,300.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	99.68	1,300.00	14 ก.พ. 68 - 14 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกหมู่บ้าน ถึงหนอง คอกควาย	กองช่าง	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	179,400.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	98.10	3,400.00	18 ก.ค. 68 - 15 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับ อำเภอ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมในเขตตำบลบัวใหญ่ หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	19.17	24,250.00	18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานวันสำคัญ อำเภอบัวใหญ่	สำนักปลัด	งานรัฐพิธี พระราชพิธี และงาน วันสำคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00	10,000.00	23 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	สำนักปลัด	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ หมู่บ้านพนักงานส่วนตำบล และ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	28,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	89.29	3,000.00	21 ก.ค. 68 - 13 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	กองคลัง	ผู้ที่ต้องชำระภาษีในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	81.80	1,820.00	1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ พัฒนาท้องถิ่น	กองคลัง	ระบบแผนที่ภาษีมีความ ครอบคลุมและถูกต้องทั้งพื้นที่	180,000.00	0.00	0.00	0.00	178,960.00	99.42	1,040.00	6 พ.ค. 68 - 5 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใน เขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	สำนักปลัด	กลุ่มอาชีพตำบลบัวใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	26 มี.ค. 68 - 8 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
2	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3	กองช่าง	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัวใหญ่ กำหนด	374,600.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	97.97	7,600.00	19 เม.ย. 68 - 17 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,365,600.00	98.72	134,400.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	83.57	11,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,349,400.00	93.98	150,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง	กองการศึกษา	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง	1,698,300.00	0.00	0.00	0.00	1,587,924.00	93.50	110,376.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ของเล่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	99.80	300.00	25 ธ.ค. 67 - 13 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	การจัดแข่งขันกีฬเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	77.00	4,600.00	18 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แห่ง	693,200.00	0.00	0.00	0.00	581,494.11	83.89	111,705.89	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	6 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,010.00	82.53	6,990.00	4 ส.ค. 68 - 10 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน อบต.บัวใหญ่ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	กองการศึกษา	เด็ก เยาวชน ในเขตตำบลบัวใหญ่	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	93.67	1,900.00	24 มิ.ย. 68 - 9 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝน บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บัวใหญ่	กองการศึกษา	ติดตั้งรางระบายน้ำฝน ขนาด 0.20 เมตร ความยาวรวม 34.30 เมตร สูง 0.30 เมตร รายละเอียด ตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	100.00	0.00	1 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนข่าเสือ	236,875.00	0.00	0.00	0.00	179,326.00	75.70	57,549.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	กองส่งเสริม การเกษตร	การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	9.10	45,450.00	2 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	กองส่งเสริม การเกษตร	พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขต พื้นที่ตำบลบัวใหญ่	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	25.83	22,250.00	29 ก.ค. 68 - 14 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
6	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ 14	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	28 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	27 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	27 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	25 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านคิมม่วง หมู่ที่ 13	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 80 คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	24 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
16	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสระครก หมู่ที่ 10	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	กอง สาธารณสุขฯ	สนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขทุกตัวในเขตตำบลบัวใหญ่	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	57.21	29,950.00	2 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุขฯ	เขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	95.00	1,500.00	18 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
22	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านคิมม่วง หมู่ที่ 13	กอง สาธารณสุขฯ	วัยรุ่นและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	14 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,145.00	91.43	6,855.00	30 มี.ค. 68 - 1 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบัวใหญ่	กองการศึกษาฯ	กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง 14 หมู่บ้าน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	99.67	200.00	17 เม.ย. 68 - 15 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ทั้ง 14 แห่ง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	18 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านกายยาสีฬาเสพติด	กองการศึกษาฯ	จัดแข่งขันกีฬาระดับตำบล ปี 1 ครั้ง	210,000.00	0.00	0.00	0.00	207,490.00	98.80	2,510.00	1 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่	กองการศึกษาฯ	จัดหาวัสดุทางการกีฬาประจำศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่	70,000.00	0.00	0.00	0.00	69,995.00	99.99	5.00	28 ก.ค. 68 - 28 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมชบวนแห่ฉลองชัยท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ในระดับอำเภอ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	99.67	500.00	16 ก.พ. 68 - 2 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ และค่า อื่นๆ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	17 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ด้านสาธารณสุข)	สำนักปลัด	จำนวนผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขต พื้นที่ตำบลบัวใหญ่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	34.14	32,930.00	24 ก.ค. 68 - 8 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				9,358,275.00	-	-	-	21,607,494.11	5,818.75	820,780.89	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรค เกิดจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย และขาดการบูรณาการ การประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ส่วนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือดำเนินการแล้วประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และโครงการฝึกอบรมที่ได้จัดทำให้กับประชาชน แต่ไม่มีการนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ด้านระเบียบกฎหมาย ต้องแก้ไขปัญหาด้านสังคมและด้านการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริการ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล และโครงการหรือกิจกรรม ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และโครงการฝึกอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับการฝึกอบรมที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการหาตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
1	โครงการรณรงค์ขับไล่ปอดภัย ใส่ใจภูมิจราจร ประจำปี 2568	กอง สาธารณสุขฯ	เยาวชนและประชาชนพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 160 คน	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	100.00	0.00	23 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาเด็กวัยเรียน ประจำปี 2568	กอง สาธารณสุขฯ	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 160 คน	82,100.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	54.93	37,000.00	15 ก.ค. 68 - 29 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2568	กอง สาธารณสุขฯ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 14 หมู่บ้าน	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	100.00	0.00	18 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย	โรงพยาบาล บัวใหญ่	ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย อสม. เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมกับวัย จำนวน 100 คน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	0.00	5 มิ.ย. 68 - 5 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพโรงเรียน	โรงพยาบาล บัวใหญ่	นักเรียนในโรงเรียนเขตรับผิดชอบตำบลบัวใหญ่ จำนวน 80 คน	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	100.00	0.00	7 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการรู้ไว้ ป้องกันได้ ปลอดภัยจากโรคมะเร็งครบวงจร	โรงพยาบาล บัวใหญ่	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 30-70 ปี จำนวน 120 คน	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00	26 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา	โรงพยาบาล บัวใหญ่	กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 100 คน	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	100.00	0.00	24 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการบ้านนาอยู่ หมู่บ้านสะอาด ลดโรคในชุมชน 14 หมู่บ้าน	ผู้แทนหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน	ชุมชนและประชาชนมีการกำจัดขยะ ดูแลบ้านให้สะอาด ทั้ง 14 หมู่บ้าน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมใจใส่ใจจัดการสุขภาพและป้องกันโรค 14 หมู่บ้าน	กลุ่ม อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 2 เครื่อง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่	กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบัวใหญ่	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่ จำนวน 50 คน	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	100.00	0.00	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย. 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 30 ก.ย. 68
11	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจตนเอง และสังคมอย่างสร้างสรรค์	สภาเด็กและ เยาวชนตำบล บัวใหญ่	นักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 52 คน	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00	22 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการยิ้มใส พันสวอย	กองการศึกษาฯ	เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๓๙ คน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	18 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย "เรียน ปนเล่น"	กองการศึกษาฯ	เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๓๙ คน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	12 มิ.ย. 68 - 12 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ดูแลคนพิการติดบ้านติดเตียง และการจัดทำนวัตกรรม เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่ เหมาะสมกับสภาพความพิการ ตำบลบัวใหญ่	มูลนิธิเพื่อ พัฒนาคน พิการตำบล บัวใหญ่	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง จำนวน 70 คน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	3 ก.ย. 68 - 3 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				473,350.00	-	-	-	436,350.00	1,354.93	37,000.00	-	-